

Sagsnavn: Kloakseparering af Sviegade, Ribe
Sagsnummer: 412

Projektbeskrivelse:

Kloakseparering og belægning af Sviegade i Ribe's gamle bydel:

- Separering af 120 meter kloakledninger \varnothing 160pvc spildevand og \varnothing 315pvc regnvand
- Separering og tilslutning af ejendomme og vejafvanding
- Udskiftning af vandledninger
- Udgravning til fjernvarmeledninger
- Registrering og bevaring af kulturlag under overvågning af Ribe Museum
- Genindbygning af ekst. kulturlag under skærpede komprimeringskrav
- Sætning af 250 meter granitkantsten, 250 meter granitbordursten og fortov i pig- og chaussesten
- Sætning af 550 m² brosten som vejbelægning



Tidsrum: 24.04.2017 – 31.08.2017

Entreprisesum: 1.95 mio. kr.

Bygherre: DINForsyning og Esbjerg
Kommune

Rådgiver: SWECO

